

15	4.3 - SINALIZAR O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE"
16	4.5 - SINALIZAR A ESCADA INTERNAMENTE COM O NÚMERO DO PAVIMENTO E A SIMBOLOGIA E/OU INSCRIÇÃO "SAÍDA" NO TÉRREO
17	7.4.4 - ORIGINAL E CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO OU ART COM PARECER CONCLUSIVO ANOTADOS NO CREA DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
18	7.4.2 - ORIGINAL E CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO OU ART COM PARECER CONCLUSIVO ANOTADOS NO CREA DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO DOS SEGUINTE SISTEMAS: HIDRANTE E MANGOTINHO / SPRINKLERS;
19	10.6 - ADEQUAR O PISO DAS ESCADAS E RAMPAS COM MATERIAL INCOMBUSTÁVEL E ANTIDERRAPANTE
20	10.5 - INSTALAR CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA, COM ALTURA ENTRE 80 CM E 92, CM DO PISO, FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR, COM LARGURA ENTRE 3,8 E 6,5 CM, AFASTADO 4 CM DA PAREDE E EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE
21	10.4.1 - INSTALAR OU CORRIGIR GUARDA-CORPO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,05 M, PREENCHIDO CONFORME EXIGÊNCIA NORMATIVA
22	10.1 - CONSTRUIR ROTA DE FUGA, COM A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ORIENTANDO A EVACUAÇÃO RÁPIDA E SEGURA DA EDIFICAÇÃO OBS.: PLACAS VERDES COM ESCRITA BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
23	7.7 - COMPROVANTE DE INCOMBUSTIBILIDADE OU DE TRATAMENTO COM SOLUÇÃO RETARDANTE AO FOGO DOS MATERIAIS NO LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO. OBS.: AUDITÓRIO E ESCADA DE MADEIRA
24	7.6.1 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSPEÇÃO
25	7.5 - ORIGINAL E CÓPIA DO DOCUMENTO DE FÉ PÚBLICA QUE COMPROVE A DATA E A ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO

GOIÂNIA 19/03/2019

VISTORIADOR: 2º SARGENTO BRUNO



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL - CODEC
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - DECIP
1º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 1º BBM



PROTOCOLO: 116028 / 19 de 07/03/2019

ENDEREÇO: PRAÇA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, QD.: 01 LT.: 01 A 04,
BAIRRO: SETOR CENTRAL CIDADE: GOIÂNIA CEP: 74003010
OCUPAÇÃO/USO: N-3 N3

ANDAMENTO: EM EXIGÊNCIA

ÁREA: 1.0 m²

Para obtenção da aprovação pelo Corpo de Bombeiros deverão ser cumpridas as seguintes exigências:

Ordem	Exigências
1	1.0 - OUTROS: OBS.: VERIFICAR TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO.
2	2.2 - REALIZAR MANUTENÇÃO OU RECARGA NOS EXTINTORES QUE NECESSITAREM
3	7.4.1 - ORIGINAL E CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO OU ART COM PARECER CONCLUSIVO ANOTADOS NO CREA DE MANUTENÇÃO / INSPEÇÃO DOS SEGUINTESSISTEMAS: DA OBRA; OBS.: ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO
4	7.2 - PROJETO TÉCNICO CORRESPONDENTE À EDIFICAÇÃO, APROVADO PELO CBMGO (ARQUITETURA, INCÊNDIO E MEMORIAL DESCRITIVO)
5	7.1 - ORIGINAL E CÓPIA DE NOTA FISCAL, NO ATO DO RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE (CERCON), FORNECIDA POR EMPRESA CREDENCIADA PELO CBMGO, DE AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTESEXTINTORES: _____
6	6.2 - RETIRAR PERMANENTEMENTE OS RECIPIENTES DE GLP DO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO, UTILIZAR CENTRAL DE GÁS
7	5.8 - REALIZAR MANUTENÇÃO GERAL NO REGISTRO DE RECALQUE / PASSEIO E/OU PINTAR A TAMPA METÁLICA DE COR VERMELHA COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"
8	5.7 - MANUTENIR CAIXAS DE INCÊNDIO (VISÍVEIS, DESOBSTRUÍDAS, SINALIZADAS, EQUIPADAS COM ACESSÓRIOS EM CONDIÇÕES DE USO: ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO)
9	5.2 - INSTALAR OU MANUTENIR SISTEMA DE ALARME E/OU DETECÇÃO DE INCÊNDIO DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELO CBMGO
10	5.1 - INSTALAR OU MANUTENIR SISTEMA DE HIDRANTE E MANGOTINHO / SPRINKLERS CONFORME PROJETO APROVADO PELO CBMGO
11	3.1 - INSTALAR OU MANUTENIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NT 18
12	3.2 - INSTALAR PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DISTANCIADOS ENTRE SI NO MÁXIMO A 15 M, NAS ROTAS DE FUGA, CORREDORES, ESCADAS E ACESSOS
13	4.1 - SINALIZAR A ENTRADA DOS ELEVADORES COM A SIMBOLOGIA E/OU INSCRIÇÃO DE "PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO"
14	4.2 - SINALIZAR COM SIMBOLOGIA E/OU INSCRIÇÃO OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTE, BOMBA DE INCÊNDIO, ALARME DE INCÊNDIO, ABRIGO DE MANGUEIRA, OUTROS)